

BESCHLUSSAUSZUG

Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Siek vom 07.03.2023

öffentlich

Top 5 **Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstr. 46, Informationen zum aktuellen Planungsstand**

Herr Reppel begrüßt den Architekten Herrn Kröger zum Tagesordnungspunkt. Herr Kröger stellt zwei Visualisierungen des Projektes vor. Die Außenwandflächen-Gestaltung wurde entsprechend der am 13.02.23 erfolgten Bemusterung eingearbeitet. Die Bemusterung der Innenausbau-Materialien erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Die erforderliche Detailabstimmung mit dem Statiker ist größtenteils erfolgt. Die Ausschreibungen für die Bauhauptgewerke werden vorbereitet. Der Baubeginn ist für Ende Mai / Anfang Juni geplant.

Es liegen Angebote für die Abbrucharbeiten vor, der Auftrag wird über die Vergabestelle erteilt. Herr Kröger wird den Termin der Abbrucharbeiten mit dem Unternehmen abstimmen. Im Anschluss an die Arbeiten wird ein Bodengutachten erstellt.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Siek, 22.03.2023